

Ved ansøgningen skal der vedlægges situationsplan med angivelse af ønsket stikplacering. Når vi har modtaget din ansøgning, undersøger vi forholdene ud for din ejendom, og du hører fra os.

Når vi har godkendt ansøgningen og modtaget betalingen for tilslutningsbidraget, udfører vi arbejdet efter aftale.

Det er vigtigt, at alle felter markeret med * udfyldes korrekt. Ansøgningen sendes til kundeservice@hfors.dk

Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød
48 23 10 00
kundeservice@hfors.dk
hillerodforsyning.dk

Udfyldes af ejer

Forbrugsadresse *	
Post nr. *	By *
Matr. Nr. *	

Ejers navn *	CVR (Kun erhverv)
Adresse *	
Post nr. *	By *
Tel. Nr. *	E-mail
Reference på faktura	Kontaktperson *

Ansøgning om vandstik

Stikledning			
Erhverv	Grundareal	m ²	
Boligbebyggelse	Antal boliger	stk.	
Ejendom med offentlig formål	Grundareal	m ²	
Blandet bebyggelse	Antal boliger	stk	
	Etagemeter erhvervsareal	m ²	
Jordledning	Materiale	Dimension	Længde
Stikledning	Materiale	Dimension	Længde

Installation

	l/s	Anbringe		Borttage		I alt	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
		K	V	K	V		
		Stk	Stk	Stk	Stk	l/s	
Gård/Have	0,2						
Køkken	0,2						
Brusebad	0,2						
Karbad	0,3						
Håndvask	0,1						
WC	0,1						
Vaskemaskine	0,2						
Opvaskemaskine	0,2						
Brandskab	0,33						
I alt							
Anslået maks. forbrug							

Regnvand

Er der genbrug af regnvand til WC/tøjvask i bygningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	------------------------------

Ansøgning om vandmålere

Vandmåler	qd	l/s
Vandmåler med pulsudtag	qd	l/s
Byggevandsmåler	qd	l/s
Placering af måler		

Evt. bemærkninger

Autoriseret gas og vandmester

Firmanavn *	Kontaktperson *
Adresse *	
Post nr. *	By *
Tel. nr. *	CVR nr. *
Underskrift *	

Ejers underskrift

Dato *	Underskrift *

Færdigmelding

Dato	Underskrift autoriseret GVS-mester

Installationstilladelse

Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer. Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller udmatrikulering, betales tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster.

Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:

Se vedhæftet generelle installationsbetingelser.

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden for 1 år, fra tilladelsesdato.

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

Udfyldes af Hillerød Vand A/S

Modtaget deklaration	<input type="checkbox"/>
Modtaget situationsplan	<input type="checkbox"/>
Bolig/erhverv	<input type="checkbox"/>
Faktura/tilbud sendt	<input type="checkbox"/>
Betalingsdato	<input type="checkbox"/>
Jordledning synet og målt ind	<input type="checkbox"/>
Færdigmelding VVS/trykprøvekontrol	<input type="checkbox"/>

Vandinstallationstilladelse vejledning

For vandledninger i jorden og vandinstallationer i bygninger gælder, at arbejdet udføres i henhold til DS 439 og SBI anvisninger, endvidere skal følgende vejledninger for udførelse af vandinstallationer i Hillerød Vands (HV) forsyningsområde følges:

Før tilslutning af kommende vandinstallation til ledningsnet har Hillerød Vand A/S (HV) modtaget:

- En situationsplan der viser byggeriets kommende placering på grunden, samt placeringen af alle fremtidige vandledninger i jorden. Vandledningerne vises med dimension, samt materialebeskrivelse.
- Tegninger der viser den kommende vandinstallation vedlagt en tryktabsberegning til fjerneste tapsted. Dim. givende tryk ved anbring er ca.20 mVs.
- Tilslutningsbidrag, beregnet i henhold til gældende prisblad skal være indbetalt til Hillerød Forsyning. Før gravearbejde og tilslutning påbegyndes.
- Udførende VVS installatør vil fra (HV) modtage installationstilladelsens blanket s. 2, når alle ovennævnte formalier er bragt i orden og tilslutning til HV's hovedledningsnet vil blive tilladt.
- Der må ikke åbnes for stikledningsventilen uden accept fra HF-V.

Stik og jordledning:

- Anbring samt fremføring af ny stikledning, til skel, udføres af HV's personale. Anbringspunktet på eksisterende hovedledning aftales med HV. Alle omkostninger afholdes af bygherren.
- Anbring af ny jordledning, på eksisterende fælles jordledning, udføres af HV's personale. Anbringspunktet på eksisterende jordledning aftales med HV. Forinden anbring, skal der fremsendes deklareret aftale, om fordeling af fælles vedligehold.
- Alle samlinger på stik- og jordledninger i jorden udføres ved svejsning, hvis muligt. Svejsarbejde må kun udføres af montør med svejsecertifikat.
- HV forestår indmåling af ny stikledning.
- Respektafstande til andre ledningsejere i jorden skal overholdes.
- Jordledning håndteres af Aut. VVS. Udgifterne herfor afholdes af bygherren.
- Jordledning skal synes og indmåles af HV's personale inden tildækning.
- Ikke synede tildækkede jordledninger vil HV kræve frigravet for syn og indmåling, udgifterne herfor afholdes af bygherren.
- Aut. VVS forestår trykprøvning af jord- og stikledning umiddelbart efter demontering af målerbrønd, jf. pkt. Byggevand.
- Kopi af trykprøveprotokol medsendes installationstilladelsen s.2 ved færdigmelding af vandinstallationsarbejdet.

Byggevand:

- Byggevand afregnes efter forbrug, jf. gældende prisblad
- Bygherren etablerer og betaler installation for byggevand.
- Målerbrønd installeres midlertidig som forbindelsesled mellem stik- og jordledning.
- Kun midlertidige samlinger må udføres som mekaniske samlinger
- HV leverer og monterer byggevandsmåler, uden beregning
- Byggevandsinstallationen inkl. målerbrønd, demonteres senest ved opsætning af afregningsvandmåleren.
- Nedtagning af byggevandsmåler sker efter aftale med vandværkets personale
- Samling af stikledning med jordledning sker ved svejsning, hvis muligt.
- HV skal syne og indmåle samlingerne.
- **HV vil forlange ikke synede og ikke indmålte samlinger frigravet for kontrol og indmåling.**
- Bygherren afholder alle udgifter ved byggevandsinstallation, hvor andet ikke er oplyst.

Vandinstallation i bygninger:

- Fremføring af koldtvandsledninger skal ske så varmepåvirkning fra andre rørinstallationer ikke finder sted.
- Vandværket forbeholder sig ret til uanmeldt, at syne igangværende installationsarbejde.
- Alle materialer skal hvor det er muligt være godkendte jf. nyeste bekendtgørelser.
- Trykprøveattest vedlægges færdigmeldingen (installationstilladelsens s 2).
- Udførende VVS – installatør, skal sikre, at hele vandinstallationen er skyllet grundigt i gennem og at der udtages en vandprøve, fra fjerneste tapsted for måling af de bakteriologiske værdier i vandet. Kopi af vandprøve fremsendes til HV. Vandinstallationen må ikke benyttes til drikkevand før Miljøstyrelsens grænseværdier for kim, og E-coli er overholdt.
- Beskrivelse af tekniske installationer der tilsluttes vandinstallationen og som kræver særlig sikring mod tilbagestrømning skal fremsendes til HV.

Regnvandsanlæg:

- Anlægget skal udføres efter nyeste bestemmelser og vejledninger.
- Der skal fremsendes tegninger og driftsvejledning på anlægget.
- Der skal afsættes plads for 3 stk. vandmålere.
- Tilbagestrømningssikring skal ske vha. TBS-BA-ventil + luftgab.

Vandmålerinstallation:

- Pasrør og forskruninger til kommende afregnings vandmåler kan rekvireres på vandværkets kontor efter aftale.
- Vandværket opsætter afregningsvandmåler efter aftale med Aut. VVS/ejer
- Aut. VVS færdigmelder udført installationsarbejder ved fremsendelse af underskrevet kopi af installationstilladelsens s.2.

Kontakt til Vandforsyningen

Spørgsmål til ovennævnte eller henvendelser vedrørende syn og indmålinger m.v. kan ske ved henvendelse til Hillerød Forsyning, Solrødgårds AlleS 6, 3400 Hillerød tlf. 48 23 10 00, att. Vandforsyningen, e-mail kundeservice@hfors.dk. Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 09.00 – 15.00 og fredag fra kl. 09.00 -13.00.